



Protokollauszug

aus der

6. Sitzung des Ausschusses für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport
vom 02.06.2025

Top 7. Informationen der Ausschussvorsitzenden

1. Nach nochmaliger Rücksprache mit Pumptrack.de startet die Firma am 02.06.25 mit dem Rohbau der RollKunstBahn. Die Asphaltierungsarbeiten sind vom 16.06. bis 18.06.2025 geplant. Die Fertigstellung ist zum Ende von KW 26 geplant. Hiernach kann es auch eine offizielle Eröffnung geben. Die Firma würde für die Eröffnung auch ein paar Personen mitbringen, die einmal Vorführen, was auf dem Pumptrack alles gemacht werden kann. Die Arbeiten haben auch heute begonnen. Die Fläche wurde eingezäunt.
2. Zur Baumaßnahme Nebengebäude Schule sind die Abrissarbeiten in den Sommerferien geplant. Ausschreibung und Antrag für den Abriss werden aktuell erarbeitet. Einige notwendige Termine wie Vermessung, Schadstoffgutachten und Grundstücksklärung gab es, die den Zeitplan verzögert haben. Der Bauantrag ist ebenfalls in Bearbeitung. Baubeginn soll im Frühjahr 2026 sein.